

Gare espletate	Procedura	Identificativo lotto	Importo totale lotto	Oneri sicurezza progettazione	Importo lavori o fornitura	Data aggiudicazione	Aggiudicataria	Lotti aggiudicati	Importo aggiudicato	IVA	Importo contrattuale (IVA inclusa)	ribasso	importo corrispondente al ribasso	contratto data rep.		TOT GARE	TOT Contratti	Contratti sottoscritti	
			151.506.146,20	6.146.834,20	145.359.312,00				152.109.109,17		175.265.510,40		820.227,42	57	91	78			
MAP	aperta		5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00	07/07/2009	R.T.I. CME - CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCAR.L. COSMO HAUS	1	6.554.498,40	20%	7.865.398,08	#####	683.498,40	08/10/2009	857	1	5		
Fornitura, trasporto e posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori rimovibili in legno, fino a n. 1500, ai fini dell'alloggiamento provvisorio della popolazione, con le modalità "chiavi in mano" (prezzo a base di gara: € 760,00 al m2 + 3% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)			35.226.000,00	1.026.000,00	34.200.000,00		R.T.I. STEDA S.p.A. MERCATONEUNO SERVICE AUTOTRASPORTI SULMONA (VI)	6	38.470.293,36	20%	46.164.352,03	#####	4.270.293,36	02/09/2009	802				1
			5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		R.T.I. ILLE PREFABBRICATI SPA BELWOOD	1	6.644.222,12	20%	7.973.066,54	7,9970%	773.222,12	08/10/2009	856				1
			5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI DI VERUCCHIO WORKSTATION ARTUSO LEGNAMI GEOSOLAR COSTRUZIONI	1	6.602.367,49	20%	7.922.840,99	7,9970%	731.367,49	08/10/2009	858				1
			5.871.000,00	171.000,00	5.700.000,00		COST S.p.A.	1	6.716.835,00	20%	8.060.202,00	7,6053%	845.835,00	08/10/2009	859				1
Fornitura, trasporto e posa in opera di Moduli Abitativi Provvisori rimovibili in legno	negoziata (art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006; art.3 OPCM 3805/2009)		11.742.000,00	342.000,00	11.400.000,00		COST S.p.A.	2	13.043.259,76	20%	15.651.911,71					1			
MAP 2 PIANI	negoziata (art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006; art.3 OPCM 3805/2009)	1	835.544,80	68.696,80	766.848,00	23/10/2009	SOCIETA' EDILIZIA GENERALE D'AMICO S.R.L.	1	735.141,39	10%	808.655,53	13,093%	100.403,41		1	0			
Progettazione e l'esecuzione delle solette di fondazione dei Moduli Abitativi Provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione nel Comune di L'Aquila		2	1.228.840,80	101.032,80	1.127.808,00		L.P.G. S.R.L.	1	1.042.526,92	10%	1.146.779,61	16,520%	186.313,88						
		3	1.119.220,00	92.020,00	1.027.200,00		CO.GE.MAR. S.R.L.	1	933.060,54	10%	1.026.366,60	18,123%	186.159,46						
		4	1.913.029,40	157.285,40	1.755.744,00		SOCIETA' ADRIATICA EDILIZIA S.R.L.	1	1.472.144,52	10%	1.619.358,98	25,111%	440.884,88						
		5	927.592,80	76.264,80	851.328,00		L.P.G. S.R.L.	1	763.286,50	10%	839.615,15	19,300%	164.306,30						
		6	380.744,00	31.304,00	349.440,00		NON AGGIUDICATA												
		7	404.174,40	33.230,40	370.944,00		SOCIETA' EMILI ENZO S.R.L.	1	300.725,54	10%	330.798,09	27,888%	103.448,86						
	MUSP I	aperta	1	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00	22/07/2009	R.T.I. CEMIT S.r.L. WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.	4	1.751.400,00	10%	1.926.540,00	7,70%	138.600,00	16/09/2009	834	1		
Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di Moduli Uso Scolastico Provvisorio, con modalità "chiavi in mano"	5		1.627.500,00	77.500,00	1.550.000,00	R.T.I. CEMIT S.r.L. WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.		1.508.150,00		10%	1.658.965,00	7,70%	119.350,00						
	6		1.575.000,00	75.000,00	1.500.000,00	R.T.I. CEMIT S.r.L. WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.		1.459.500,00		10%	1.605.450,00	7,70%	115.500,00						
	11		1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00	R.T.I. CEMIT S.r.L. WALTER FREZZA COSTRUZIONI S.r.l.		1.751.400,00		10%	1.926.540,00	7,70%	138.600,00						
	7		2.835.000,00	135.000,00	2.700.000,00	MONSUD S.p.A.		1		2.673.000,00	10%	2.940.300,00	6,00%	162.000,00					15/09/2009
	10		5.145.000,00	245.000,00	4.900.000,00	R.T.I. STEDA S.p.A. F.LLI PESSOT SNC		1	4.606.000,00	10%	5.066.600,00	11,00%	539.000,00			1			
	12		7.350.000,00	350.000,00	7.000.000,00	A.T.I. CMP COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE Srl BTP VITTORINI EMIDIO COSTRUZIONI S.r.l.		1	6.843.900,00	10%	7.528.290,00	7,23%	506.100,00	17/09/2009	842	1			
	13		5.250.000,00	250.000,00	5.000.000,00	R.T.I. SPAR F.LLI SAVINI S.r.L.		1	4.848.500,00	10%	5.333.350,00	8,03%	401.500,00	16/09/2009	830	1			
	14		787.500,00	37.500,00	750.000,00	ALGECO S.p.A.		1	779.625,00	10%	857.587,50	1,05%	7.875,00	16/09/2009	832	1			
	15		5.460.000,00	260.000,00	5.200.000,00	R.T.I. TOSONI S.p.A. SAIRA EUROPE		1	5.330.000,00	10%	5.863.000,00	2,50%	130.000,00	17/09/2009	838	1			
	16		4.200.000,00	200.000,00	4.000.000,00	SRB COSTRUZIONI S.r.L.		1	3.917.200,00	10%	4.308.920,00	7,07%	282.800,00	09/09/2009	817	1			
	20		2.310.000,00	110.000,00	2.200.000,00	R.T.I. STEDA S.p.A. F.LLI PESSOT SNC		1	2.112.000,00	10%	2.323.200,00	9,00%	198.000,00	02/09/2009	802	1			
	18		1.995.000,00	95.000,00	1.900.000,00	COMI S.R.L.		3	1.738.500,00	10%	1.912.350,00	13,50%	256.500,00	16/09/2009	831	1			
	21		630.000,00	30.000,00	600.000,00	COMI S.R.L.			549.000,00	10%	603.900,00	13,50%	81.000,00						
	22		735.000,00	35.000,00	700.000,00	COMI S.R.L.			640.500,00	10%	704.550,00	13,50%	94.500,00						
	24	525.000,00	25.000,00	500.000,00	PIANCATELLI & C. S.r.L.	1	519.000,00	10%	570.900,00	1,20%	6.000,00	16/09/2009	833	1					
25	1.470.000,00	70.000,00	1.400.000,00	MODULCASA LINE S.p.A.	1	1.384.460,00	10%	1.522.906,00	6,11%	85.540,00	17/09/2009	843	1						
MUSP inviti	negoziata (art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006; OPCM 3755/2009 e OPCM 3790/2009)	2	735.000,00	35.000,00	700.000,00	12/08/2009	CATENA S.r.L.	4	651.840,00	10%	717.024,00	11,88%	83.160,00	02/10/2009	854	1	4		
Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli uso scolastico provvisorio		3	577.500,00	27.500,00	550.000,00		CATENA S.r.L.		565.290,00	10%	621.819,00	2,22%	12.210,00						
		9	630.000,00	30.000,00	600.000,00		CATENA S.r.L.		576.720,00	10%	634.392,00	8,88%	53.280,00						
		17	735.000,00	35.000,00	700.000,00		CATENA S.r.L.		651.840,00	10%	717.024,00	11,88%	83.160,00						
		26	535.000,00	25.000,00	510.000,00		MODULCASA LINE S.p.A.	1	493.945,00	10%	543.339,50	8,05%	41.055,00	02/10/2009	855				
		29	3.045.000,00	145.000,00	2.900.000,00	R.T.I. SPAR - F.LLI SAVINI S.r.L.	1	2.797.050,00	10%	3.076.755,00	8,55%	247.950,00	08/10/2009	860					
		23	157.500,00	7.500,00	150.000,00	13/08/2009	SRB COSTRUZIONI S.r.L.	2	152.500,00	10%	167.750,00	3,33%	5.000,00			1			
	27	1.050.000,00	50.000,00	1.000.000,00	SRB COSTRUZIONI S.r.L.	1.013.800,00	10%		1.115.180,00	3,62%	36.200,00	23/10/2009	866	1					
1	2.100.000,00	100.000,00	2.000.000,00			R.T.I. BFC Building & Facility Coop. a.r.l. - SICIT S.p.a.	2	1.948.860,00	10%	2.143.746,00	7,56%	151.140,00			1				

Gare espletate	Procedura	Identificativo lotto	Importo totale lotto	Oneri sicurezza progettazione	Importo lavori o fornitura	Data aggiudicazione	Aggiudicataria	Lotti aggiudicati	Importo aggiudicato	IVA	Importo contrattuale (IVA inclusa)	ribasso	importo corrispondente al ribasso	contratto data	rep.	TOT GARE	TOT Contratti	Contratti sottoscritti		
MUSP II Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di Moduli Provvisori ad Uso Scolastico, Convitto e ad Uso Ufficio, con modalità "chiavi in mano".	aperta	5	3.255.000,00	155.000,00	3.100.000,00	31/08/2009	R.T.I. BFC Building & Facility Coop. a.r.l. – SICIT S.p.a.	1	3.020.733,00	10%	3.322.806,30	7,56%	234.267,00			1		1		
		2	3.150.000,00	150.000,00	3.000.000,00		CATENA S.r.L.		2.550.750,00	10%	2.805.825,00	19,98%	599.250,00							
		3	735.000,00	35.000,00	700.000,00		R.T.I. CARANNANTE S.r.l. /PAO MAG S.r.l.	2	703.920,00	10%	774.312,00	4,44%	31.080,00	21/10/2009	865					1
		8	1.260.000,00	60.000,00	1.200.000,00		R.T.I. CARANNANTE S.r.l. /PAO MAG S.r.l.		1.206.720,00	10%	1.327.392,00	4,44%	53.280,00							
		4	1.890.000,00	90.000,00	1.800.000,00		PREFAB S.r.l.	2	1.695.600,00	10%	1.865.160,00	10,80%	194.400,00	16/10/2009	863					1
		7	1.260.000,00	60.000,00	1.200.000,00		PREFAB S.r.l.		1.122.000,00	10%	1.234.200,00	11,50%	138.000,00							
		6	1.680.000,00	80.000,00	1.600.000,00		SRB Costruzioni S.r.l.	1	1.543.520,00	10%	1.697.872,00	8,53%	136.480,00							1
MUSP Conservatorio Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di Moduli Provvisori ad Uso Scolastico per Conservatorio	aperta	1	5.775.000,00	275.000,00	5.500.000,00		C.M.P. Costruzioni Metalliche Prefabbricate S.r.l.	1	4.194.850,00	10%	4.614.335,00	28,73%	1.580.150,00			1	1	0		
Totale gare espletate			151.506.146,20	6.146.834,20	145.359.312,00				150.580.434,54		173.441.625,61	9,84%	820.227,42			6	33	20		

